



Levanger kommune

FRAMTIDAS HELSE I LEVANGER KOMMUNE

MANDAT – FORPROSJEKTFASEN

DELPROSJEKT:

NYTT DAGAKTIVITETSTILBUD I SKOGN HELSETUN

Utarbeidet: 02.04.2025 Prosjektkoordinator Anne-Ruth Jangaard	Godkjent: 13.05.2025 Kommunalsjef samfunnsutvikling Trude Marian Nøst Strategisk lederteam 13.05.2025
Prosjektets navn: Framtidas helse i Levanger kommune – delprosjekt nytt dagaktivitetstilbud med økt antall brukere lokalisert i Skogn helsetun	Fase: Forprosjektfasen Start 03.04.2025
Bakgrunnen for prosjektet: - Vedtak i kommunestyret 02.04.2025 sak 19/2025: Framtidas helse i Levanger kommune – konseptvalgutredning. Protokoll 02.04.2025 .	
Aktuelt vedtak i PS sak 19/2025, punkt 1, 4 og 7: 1. Konseptvalgrapporten tas til orientering. ... 4. Kommunedirektøren bes fortsette arbeidet med realisering av nye lokaler for dagaktivitetstilbud for et økt antall brukere i lokaler i Skogn helsetun i tråd med redegjørelsen i konseptvalgrapportens kap. 5 med følgende anbefalinger i kap. 5.4 punkt 1-3: 4.1 Det arbeides videre med mål om å etablere lokaler for dagaktivitetstilbud i Skogn helsetun for 25 samtidige brukere, med mulighet for utvidelse. En nærmere estimering av investeringskostnadene vil være en del av dette arbeidet. 4.2 Det utvikles en modell for organisering og drift av et slikt tilbud med beregninger av kostnadene ved økt tjenstedrift, noe som vil omfatte behov for et økt antall ansatte med rett kompetanse, økte utgifter til transport til dagtilbudet mm. Effekten av tjenesteinnsats langt nede i innsatstrappa på mer kostnadskrevende tjenester lenger oppe i trappa skal også estimeres (unngåtte kostnader). 4.3 Det holdes god kontakt med Husbanken for å sikre best mulig utnyttelse av tilskuddsmulighetene. 7. I arbeidet med Fremtidas helse skal politikerne holdes jevnlig oppdatert om økonomiske konsekvenser. Kommunedirektøren skal sikre kostnadseffektive løsninger som bidrar til å nå målene for gevinst 24/7. Grunnlag for politisk vedtak og det videre arbeidet: - Framtidas helse i Levanger - konseptvalgrapport , spesielt kap. 5.	

Plan for arbeidet:

Arbeidsgruppa utarbeider plan med tidsfrister for arbeidet i samarbeid med prosjektkoordinator og prosjektansvarlig bygg. Arbeidet koordineres med de andre arbeidsgruppene slik at avhengigheter og helhet ivaretas.

Mål for delprosjektet:

Sikre grunnlag for å kunne etablere dagaktivitetstilbud for et økt antall brukere i egnede lokaler i Skogn helsetun.

Dagaktivitetstilbudet skal bidra til at innbyggere kan opprettholde mestring, selvstendighet og god livskvalitet og bo lengst mulig hjemme, slik at mer inngripende og kostbare tiltak utsettes eller ikke blir nødvendige. Dagaktivitetstilbudet skal gi mulighet for å delta på ulike aktiviteter, tilby måltider og sosial kontakt samt helseforebyggende og rehabiliterende tiltak. Et dagaktivitetstilbud skal dessuten kunne fungere som avlastning for pårørende i omsorgssituasjonen.

Dette skal legges fram:

1. En modell for framtidig organisering og drift av et dagaktivitetstilbud med økt antall deltagere, foreløpig estimert til 25 samtidige brukere hver ukedag. Modellen skal omfatte aktuelle målgrupper, hovedtrekk i aktivitetene, nødvendig personale med rett kompetanse til å drive tjenesten, nødvendig transport, mulig samarbeid med frivillige og annet som finnes relevant. Utvidelsesmuligheter skal skisseres.
2. En beregning av kostnader for framtidig drift av tjenestetilbudet, inklusive økte utgifter til transport mm. skal settes opp mot kostnadene ved dagens tilbud.
3. Et estimat av effekten av dagaktivitetstilbudet som et tiltak langt nede i innsatstrappa på mer kostnadskrevende tjenester lenger oppe i trappa (unngåtte kostnader). Dette kan være utsatt behov for mer kostnadskrevende tjenester av ulike slag. Verdien av avlastning av pårørende og økt livskvalitet for brukeren skal beskrives.
4. Plan og skisse for utforming av lokalene til dagaktivitetssenteret i henhold til Husbankens retningslinjer. Det skal holdes god kontakt med Husbanken for å oppfylle kravene til investeringstilskudd og kunne utnytte tilskuddsmulighetene best mulig.
5. En estimering av investeringskostnadene ved etablering av lokaler for dagaktivitetstjenester i Skogn helsetun, der effekten av investeringstilskudd fra Husbanken og momskompensasjon kommer fram. Alternative muligheter kan legges fram. Framtidige utgifter til byggdraft skal anslås.

Arbeidets omfang og avgrensning:

Omfanget at fasen defineres av de oppgavene fasen skal løse. Aktuelle milepæler legges inn i planen for arbeidet og må ses i sammenheng med helheten i *Framtidas helse i Levanger*. Nødvendige politiske beslutninger og avhengigheter av andre gruppers arbeid legges inn i planen.

Framdriften i arbeidet vil på et punkt være avhengig av nødvendige økonomiske bevilgninger.

Rammebetingelser:

Det forutsettes at medarbeidere som skal delta i fasens arbeidsgruppe får frigitt ressurser til dette.

Økonomi:

- Ansattes arbeidstid.
- Eventuelt eksterne bistand for tilstandsvurdering av bygg.
- Eventuelt eksternt bistand til skissering av mulig løsning for arealbruk til tjenesten.